

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (S PDV-om)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)
1.	01/2009.	Pregovarački postupak bez prethodne objave zbog žurnosti – Izgradnja sanitarne kanalizacije u naselju Vozilići – I. faza	31.03.2009.	749.027,54 kn	Ožujak – lipanj 2009.g.	Cesta d.o.o. Pula	18.08.2010.	745.434,77
2.	02/2009.	Pregovarački postupak bez prethodne objave zbog žurnosti – Izgradnja sanitarne kanalizacije u naselju Plomin – istočni dio	31.03.2009.	404.999,50 kn	Ožujak – lipanj 2009.g.	Cesta d.o.o. Pula	18.08.2010.	373.337,20
3.	05/2009.	Otvoreni postupak male vrijednosti – Konstruktivna i građevinska sanacija sjevernih zidina oko crkve sv. Juraj Stari u Plominu	26.11.2009.	165.619,50 kn	Studeni 2009. – siječanj 2010.	Kapitel d.o.o. Žminj	10.09.2010.	164.187,05
4.	06/2009.	Pregovarački postupak bez prethodne objave zbog žurnosti – Uređenje pješačke staze Plomin – groblje Plomin	01.12.2009.	668.609,48 kn	Prosinac 2009.g.	Cesta d.o.o. Pula	17.11.2010.	660.924,41

5.	03/10	Otvoreni postupak male vrijednosti za ustupanje radova za konstruktivnu i građevinsku sanaciju ogradnog zida groblja Sv. Kvirin u Jesenoviku – II. faza	20.08.2010	297.998,58 kn	Kolovoz prosinac 2010.	Fidal d.o.o. RIJEKA	24.02.2011	297.998,30
6.	02/10	Otvoreni postupak male vrijednosti za ustupanje radova za konstruktivnu i građevinsku sanaciju zgrade do lože u bedemu Starog grada Kršana	20. 08. 2010.	165.649,08 kn	Kolovoz - prosinac 2010.	Kapitel d.o.o. Žminj	25.03.2011.	165.621,98
7.	01/10	Otvoreni postupak male vrijednosti za ustupanje radova za konstruktivnu i građevinsku sanaciju sjevernih zidina oko crkve Sv. Juraj Stari u Plominu	31. 08. 2010.	241.462,71 kn	Kolovoz – prosinac 2010.	Kapitel d.o.o. Žminj	30.08.2011	241.462,71
8.	01/11	Otvoreni postupak male vrijednosti za ustupanje radova za asfaltiranje putova u naseljima na području Općine Kršan u 2011. godini	28.09.2011.	285,60 kn (jedinična cijena)	Rujan - studen 2011.g.	Cesta d.o.o. Pula	15.06.2012.	498.490,86
9.	02/11	Otvoreni postupak male vrijednosti za ustupanje radova za sanaciju dijela gradskih zidina – crkva Sv. Jurja u Plominu	28.09.2011.	320.122,81 kn	Rujan - prosinac 2011.	Kapitel d.o.o. Žminj	03.10.2012.	319.950,06
10.	03/11	Otvoreni postupak velike vrijednosti za ustupanje radova za sanaciju i obnovu Kaštela Kršan	27.12.2011.	553.377,00 kn	Prosinac 2011. – veljača 2012.	Fidal d.o.o Rijeka	03.10.2012	241.645,18

11.	04/11	Pregovarački postupak bez prethodne objave male vrijednosti za ustupanje radova za hitnu sanaciju potpornog zida pristupne prometnice u dijelu naselja Plomin	06. 10. 2011.	210.637,50 kn	Listopad 2011.	Monterra d.o.o. Rijeka	27.12.2011.	224.844,00
12.	5/11	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave za nabavku usluga novelacije (obnove) projektne dokumentacije – glavnog projekta za izgradnju školske sportske dvorane u Potpićnu	25.01.2012.	223.860,00 kn	Siječanj – ožujak 2012.	Arhitektonski projektni zavod – inženjering d.d. Zagreb	19.12.2012.	225.680,00 (povećanje PDV-a na 25%)
13.	6/11	Otvoreni postupak velike vrijednosti za ustupanje radova na izgradnji vodovoda Načinovići – Jurasi (Plominsko zagorje)	05.03.2012.	2.135.371,13 kn	Ožujak – svibanj 2012.	Vladimir Gortan d.d. Pazin	16.05.2013.	2.238.429,02 (povećanje PDV-a na 25%)
14.	7/11	Otvoreni postupak javne nabave za ustupanje radova na uređenju starogradske jezgre Plomin	20.04.2012.	277.350,00	Travanj – srpanj 2012.	Fidal d.o.o. Rijeka	05.02.2013.	267.511,15
15.	8/11	Otvoreni postupak javne nabave za ustupanje radova na izgradnji kanalizacije Plomin – istočni dio	12.03.2012.	599.345,97 kn	Ožujak – svibanj 2012.	Obrt Telekomunikacije, Sinj	03.06.2013.	622.853,49 (povećanje PDV-a na 25%)

16.	1/12	Otvoreni postupak - Nabavka kratkoročnog financijskog kredita u svrhu rekonstrukcije nerazvrstane ceste na dionici Čepić Polje - Kožljak (Program IPARD, mjera 301) na području Općine Kršan	15.11.2012.	2.100.000,00 kn	Studeni 2012.- Studeni 2013.g	OTP banka Hrvatska d.d. Zadar	30.11.2013.	1.636.514,56
17.	2/12	Otvoreni postupak - Sanacija i obnova zgrade doma kulture u Kršanu, na području Općine Kršan	23.01.2013.	3.685.879,25	Siječanj 2013. – Srpanj 2014.	Alte gradnja d.o.o. Vukovar	- u fazi realizacije	2.400.410,36 (dio fakturiranog iznosa)
18.	3/12	Otvoreni postupak - Ustupanje radova na izgradnji vodospreme Plomin II, na području Općine Kršan	04.12.2012.	3.082.291,88	Prosinac 2012. – Lipanj 2014.g.	De Conte d.o.o. Labin	- u fazi realizacije	1.659.082,84 (dio fakturiranog iznosa)
19.	4/12	Otvoreni postupak - Ustupanje radova na asfaltiranju novih i popravku postojećih nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine Kršan	26.10.2012.	283,70 (jedinična cijena)	Listopad 2012. – Prosinac 2012.	Cesta d.o.o. Pula	10.04.2014.	636.620,44
20.	5/12	Otvoreni postupak - Konstruktivna i građevinska sanacija zidina oko Crkve Sv. Jurja Starog u Plominu - završna faza, na području Općine Kršan	31.12.2012.	387.035,00	Prosinac 2012. – Travanj 2013.	Kapitel d.o.o. Žminj	22,07,2013.	387.034,00

21.	6/12	Otvoreni postupak - Sanacija i obnova Kaštela Kršan, na području Općine Kršan	28.12.2012.	617.168,20	Prosinac 2012. – Travanj 2013.	Fidal d.o.o. Rijeka	11.12.2013.	679.223,35
22.	7/12	Otvoreni postupak - Uređenje bočališta Čepić, na području Općine Kršan	21.12.2012.	235.623,75	Prosinac 2012. – Veljača 2013.g.	De Conte d.o.o. Labin	24.07.2013.	295.427,71
23.	8/12	Otvoreni postupak - Sanacija i obnova prostora u Potpićnu (bivša samačka), na području Općine Kršan	17.01.2013.	167.532,50	Siječanj – Ožujak 2013.g.	GIP d.o.o. Karojba	02.07.2013.	194.988,10
24.	9/12	Pregovarački postupak bez prethodne objave - Izrada projektne dokumentacije - Glavnog projekta izgradnje infrastrukture Radne zone Kršan - Istok	27.12.2012.	258.750,00	Prosinac 2012. – Siječanj 2013.	Project Menagement Consulting d.o.o. Rijeka	11.02.2013.	258.750,00

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

	Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja OS-a/ ugovora	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Okvirni sporazum (OS)	1.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.4.	-	-	-	-	-	-	-	-
Okvirni sporazum (OS)	2.	-	-	-	-	-	-	-	
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.4.	-	-	-	-	-	-	-	-

Napomena:

Ad 1. – Redni br. 11. Pregleda sklopljenih ugovora

U provedenom pregovaračkom postupku javne nabave male vrijednosti bez prethodne objave za ustupanje izvođenja radova na hitnoj sanaciji potpornog zida pristupne prometnice u dijelu naselja Plomin, Ev.broj nabave 04/11, došlo je do prekoračenja ugovorenog iznosa radova, od ugovoreni (planiranih) 210.637,50 kn (sa PDV-om) kn na konačnih 224.844,00 kn (sa PDV-om). Obrazloženje: tijekom izvođenja hitnih sanacijskih radova od strane društva MONTERRA d.o.o. Rijeka, Vukovarska ulica 76, OIB 03430970424, uočena je potreba, na terenu, da se umjesto ugradnje prvotno planiranih (ugovoreni) 19 (devetnaest) komada samobušivih sidara duljine L=9,00m, min. promjer 32,00 mm odnosno 19 (devetnaest) komada samobušivih sidara duljine L=12,00m, min. promjer 32,00 mm, kako je i bilo planirano točkom 2.1 i 2.2. troškovnika, ugradi 20 (dvadeset) komada odnosno 21 (dvadesetjedan) komad istih. Slijedom navedenog, otuda i proizlazi razlika između ugovorene cijene i konačne cijene u iznosu od 14.206,50 kn (sa PDV-om). Isto je utvrđeno (evidentirano) građevinskom knjigom društva MONTERRA d.o.o. Rijeka, Vukovarska ulica 76. 1.

Obrazloženje iz čl. 21. st. 3. toč. 8. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne Novine" br. 90/11) za prekoračenje ugovorenog iznosa iz ugovora o javnoj nabavi (svi su radovi odnosno postupci zaključeni prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne Novine" br. 83/13) odnosno prije 01. srpnja 2013. godine) za:

Ad 2. – Redni br. 15. Pregleda sklopljenih ugovora

U provedenom otvorenom postupku javne nabave u svrhu ustupanja radova na izgradnji kanalizacije Plomin – Istočni dio, Ev.broj nabave 8/11, izvođač radova Obrt TELEKOMUNIKACIJE, Sinj, Ivaniša Nelipića 31, vl. Dražen Mušterić, došlo je do prekoračenja ugovorenog iznosa radova, od ugovorenih (planiranih) 599.345,97 kn (sa PDV-om) odnosno od izvedenih 578.380,36 kn (sa PDV-om) na konačnih 722.975,45 kn (sa PDV-om) – razlika 113.884,01 kn (sa PDV-om).

Obrazloženje je utvrđeno (evidentirano) Završnim izvješćem nadzornog inženjera na navedenim radovima – društvo VEMA ING d.o.o. Pićan, Most Pićan bb., kako slijedi: *Radi nemogućnosti prolaska trase kolektora 9 A preko uređenja privatne okućnice izvedena je izmjena trase kolektora preko javne površine, tako da je izvedeno produženje kolektora 9A u dužini 98 m, uz dodatnu ugradnju reviziona okna. Radi priključenja novih stambenih zgrada uz kolektor 1, izvedeno je produženje kolektora 1 u dužini 25m, uz dodatnu ugradnju jednog revizionog okna. Kod završnih radova uređenja terena izvedeno je betoniranje strmih dijelova trase radi zaštite od erozivnog djelovanja oborinskih voda, uz ugradnju 22 m³ betona više od predviđenog. Izvedba više izvedenih radova bila je potrebna radi funkcionalnog dovršetka sustava kanalizacije, mogućnosti spajanja korisnika, te zaštite terena od erozije oborinskih voda.*

Ad 3. – Redni br. 23. Pregleda sklopljenih ugovora

U provedenom otvorenom postupku javnog nadmetanja za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi prostora u Potpićnu (bivša samačka), Ev.broj nabave JN-MV-08/2012, izvođač radova društvo GIP d.o.o. Karojba, Pilati 86 b, došlo je do prekoračenja ugovorenog iznosa radova, od ugovorenih (planiranih) 167.532,50 kn (sa PDV-om) na konačnih 194.988,60 kn (sa PDV-om) – razlika 27.456,10 kn (sa PDV-om).

Obrazloženje je utvrđeno (evidentirano) Završnim izvješćem nadzornog inženjera na navedenim radovima – društvo VEMA ING d.o.o. Pićan, Most Pićan bb., kako slijedi: *Tijekom nadzora radova sanacije utvrđeno je loše stanje postojeće vanjske terase i stepenica. Utvrđene su pukotine u pločicama i podnoj betonskoj ploči. Izvedeno je uklanjanje ispucale ploče terase, komplet s keramičkim pločicama, te betoniranje nove arm. bet. ploče terase i opločenje terase i vanjskih stepenica novim keramičkim pločicama.*

Ad 4. – Redni br. 22. Pregleda sklopljenih ugovora

U provedenom otvorenom postupku javnog nadmetanja za ustupanje radova na Uređenju bočališta Čepić, Ev.broj nabave JN-MV-07/2012, izvođač radova društvo DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2, došlo je do prekoračenja ugovorenog iznosa radova, od ugovorenih (planiranih) 235.623,75 kn (sa PDV-om) na konačnih 295.427,71 kn (sa PDV-om) – razlika 59.803,96 kn (sa PDV-om).

Obrazloženje je utvrđeno (evidentirano) Završnim izvješćem nadzornog inženjera na navedenim radovima – društvo VEMA ING d.o.o. Pićan, Most Pićan bb., kako slijedi: *Tijekom radova uređenja bočališta izveden je povećani obim radova na uređenju okoliša bočališta, što nije bilo predviđeno osnovnim ugovorom, odnosno projektom. Izveden je iskop terena okoliša, nasipavanje tamponom i asfaltiranje vanjskih površina oko bočališta u površini 242 m², te dobetoniranje tribine uz ogradni zid bočališta.*

Ad 5. – Redni br. 21. Pregleda sklopljenih ugovora

U provedenom postupku javne nabave za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi Kaštela Kršan, Evidencijski broj nabave: JN-MV-06/2012, došlo je do prekoračenja ugovorenog iznosa radova, od ugovorenih (planiranih) 617.168,20 kn (sa PDV-om) na konačnih 679.223,35 kn (sa PDV-om).

Obrazloženje: Završno izvješće Nadzornog inženjera Zoran Šušulić, dipl.ing.građ. od 05. svibnja 2014. godine (izvadak):

"... Tijekom izvođenja radova utvrđeno je da potrebno izvesti dodatne radove koji nisu bili predviđeni projektom niti ugovornim troškovnikom. Isto tako obim pojedinih radova se značajno povećao. Radovi se nisu mogli predvidjeti jer nije bilo moguće detaljnije pregledati pojedine dijelove građevine i zato što nisu bili vidljivi (sastav i ispunjenost zida mortom). U vremenu od izrade projekta pa do početka izvođenja radova nastala su dodatna oštećenja (djelomično urušavanje međukatnih svodova) koji su se morali hitno sanirati. Svi radovi odobreni su od strane nadležnog konzervatora.

Dodatni radovi su slijedeći :

- Zamjena i ugradnja dotrajalih erti na prozorima
- Žbukanje prozorskih otvora koji su zazidani betonskim bloketima (izvedeno u dogovoru s konzervatorima)
- Podupiranje svodova
- Rušenje dimnjaka ..."

Temeljem čl. 105. st. 6. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi "Narodne Novine" br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan, KLASA: 022-04/14-01/6, URBROJ: 2144/04-01-14-39 od 20. lipnja 2014. godine, isti su radovi priznati u dodatnom iznosu od 49.324,08 kn (bez PDV-a).

KLASA: 406-01/16-02/2
URBROJ: 2144/04-02-03/1-16-1
Kršan, 18. siječnja 2016.

Općinski načelnik
Općine Kršan
Valdi Runko, ing.str.