



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRŠAN
OPĆINSKI NAČELNIK**

52232 Kršan, Blaškovići 12

OIB: 84077929159

Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223

E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr

KLASA: 363-01/25-01/26

URBROJ: 2163-22-25-2

Kršan, 02. travnja 2025.

Na osnovi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 - Odluka ustavnog suda, 32/20, 145/24), te članka 19. stavak 3. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 6/09, 05/13, 02/18, 05/20, 02/21, 20/23) Općinski načelnik Općine Kršan, Općinskom vijeću Općine Kršan podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2024. godinu**

I.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2024. godinu donijelo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2023. godine (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 20/23), u daljnjem tekstu: Program građenja.

I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2024. godinu donijelo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 11. rujna 2024. godine (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 10/24), u daljnjem tekstu: I. Izmjene Programa građenja.

II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2024. godinu donijelo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2024. godine (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 14/24), u daljnjem tekstu: II. Izmjene Programa građenja.

Ukupno planirana sredstva za ostvarenje ovog Programa iznosila su 921.024,15 €, I. Izmjenama Programa građenja ukupna planirana sredstva povećana su na 1.462.568,48 €, II. Izmjenama Programa građenja planirana sredstva od 1.462.568,48 € smanjena su na 1.258.918,48 €.

Utvrđuje se da je u tijeku 2024. godine u Općini Kršan, Program građenja ostvaren u ukupnom iznosu od 217.503,01 €, po stavkama kako slijedi:

KAPITALNI PROJEKT	STAVKA	Plan 2024. (II. Izmjene i dopune) €	IZVRŠENJE €	Izvršenje po izvoru financiranja €		Postotak izvršenja %	OBRAZLOŽENJE
K700011	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE STAZE PODRUČJE JUŽNOG MASIVA UČKE	500,00	0,00			0,00	Stavka se nije izvršila jer su u postupku rješavanja vlasnički odnosi i izrada dokumentacije
K700012	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE (PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA I SL.)	33.190,00	32.448,75			97,77	U svrhu omogućavanja prilaza moru osoba sa invaliditetom na plaži u Plomin Luci izrađena je potrebna dokumentacija te su izvršeni radovi u skladu sa istom
	Geodetska situacija - izgradnja prilaza moru za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti		1.000,00	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PRORAČUN	1.000,00	3,01	
	Uređenje pristupnog puta - izgradnja prilaza moru za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti		12.492,50	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PRORAČUN	12.492,50	37,64	
	Radovi na izgradnji prilaza moru za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti		16.362,50	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PRORAČUN	16.362,50	49,30	
	Izrada i montaža inox ograde - izgradnja prilaza moru za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti		2.593,75	KOMUNALNA NAKNADA	2.593,75	7,81	
K700013	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE STAZE PLOMIN-PLOMIN LUKA	10.000,00	0,00			0,00	Stavka se nije izvršila jer su u postupku rješavanja vlasnički odnosi i izrada dokumentacije
K700014	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN LUCI	20.000,00	18.400,00			92,00	Sredstva su utrošena na izradu dokumentacije i radova na sanaciji pokosa šetnice u Plomin Luci te uređenje dijela pristupado šetnice odnosno rampe na plaži u Plomin Luci
	Izrada projektno tehničke dokumentacije - Idejno rješenje pokosa šetnice u Plomin Luci		2.625,00	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PRORAČUN	2.625,00	13,13	

	Izrada troškovnika za sanaciju pokosa šetnice u Plomin Luci		2.625,00	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PRORAČUN	2.625,00	13,13	
	Snimak geodetske situacije usjeka šetnice u Plomin Luci		3.250,00	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PRORAČUN	3.250,00	16,25	
	Elektromontažni radovi na šetnici u Plomin Luci		3.992,50	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PRORAČUN	3.992,50	19,96	
	Zemljani radovi na uređenju pristupa do rampe na plaži u Plomin Luci		5.907,50	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PRORAČUN	5.907,50	29,54	
K700015	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -UREĐENJE PLATOA U PLOMIN LUCI	10.000,00	4.781,25			47,81	Izvršeni su radovi na uređenju platoa koji se proteža uz privez čamaca u Plomin Luci
	Uređenje platoa u Plomin Luci		4.781,25	KOMUNALNA NAKNADA	4.781,25	47,81	
K700016	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM	3.000,00	0,00			0,00	Stavka se nije izvršila jer su u postupku rješavanja vlasnički odnosi i izrada dokumentacije
K700017	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA (DOK.IZMJ.GRAĐ.DOZ.I UPORAB.DOZVOLE)	20.000,00	0,00			0,00	Stavka se nije izvršila jer su u postupku rješavanja vlasnički odnosi i izrada dokumentacije
K700018	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA	7.500,00	6.149,58			81,99	Izvršena je izrada postolja i nabava i postavljenje novih autobusnih čekaona u naseljima Čambarelići i Lazarići
	Dobava i montaža autobusnih čekaona u naselju Čambarelići i Lazarići		6.149,58	KOMUNALNA NAKNADA	6.149,58	81,99	
K700021	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	100.000,00	99.840,32			99,84	Radovi su se izvodili prema godišnjem ugovoru sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu te je izvršena
	Investicijsko održavanje javne rasvjete - prema sklopljenom ugovoru za investicijsko održavanje javne rasvjete i po izdanim radnim nalogima na području OK		99.840,32	KOMUNALNI DOPRINOS	99.840,32	99,84	rekonstrukcija/izmještanje/postavljanje javne rasvjete na području dijelova nasela: Blaškovići, Stipani, Letaj,

K700023	GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA -JURASI	13.000,00	200,00			1,54	U tijeku je rješavanje imovinskih odnosa za ishođenje građevinske dozvole
	Troškovi odvjatnice - održavanje sastanka		200,00	KOMUNALNI DOPRINOS	200,00	1,54	
K700024	GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA -PRILAZNA CESTA ZA NASELJE ZAGORJE-NAČINOVIĆI	800.000,00	6.935,59			0,87	Sredstva su utrošena na izradu dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole. Nakon dobivanja građevinske dozvole započet je postupak javne nabave za ustupanje izvođenja radova na izgradnji prilaz sa državne ceste D66 naselju Načinovići
	Provođenje postupka javne nabave		1.500,00	KOMUNALNI DOPRINOS	1.500,00	0,19	
	Usluga usklađivanja - Izrada armaturnih nacrtu potpornog zida sa iskaznicom armature (dorada izrađenog Izvedbenog projekta)		2.375,00	KOMUNALNI DOPRINOS	2.375,00	0,30	
	Vodni doprinos za izgradnju prilazne cesta sa D66 naselju Načinovići		310,59	KOMUNALNI DOPRINOS	310,59	0,04	
	Geodetski poslovi - dodatni troškovi nastali izmjenama zakona za potrebe dobivanja građevinske dozvole za izgradnju prilazne cesta sa D66 naselju Načinovići		2.750,00	KOMUNALNI DOPRINOS	2.750,00	0,34	
K700025	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZANI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA	87.558,48	0,00			0,00	Sredstva su od kredita
K700028	GRAĐENJE (PROŠIRENJE) GROBLJA PLOMIN	13.000,00	0,00			0,00	Potrebno je riješiti imovinske odnose i donijeti odluke prema Zakonu o grobljima
K700029	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE - EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA I ENERGETSKO UČINKOVITA JR	22.000,00	21.363,75			97,11	Sredstva su utrošena u rekonstrukciju javne rasvjete/zamjenu rasvjetnih tijela u dijelu naselja Potpićan u svrhu ekološki prihvatljive i energetske učinkovite javne rasvjete
	Rekonstrukcija javne rasvjete u naselju Potpićan (ekološki prihvatljiva)		21.363,75	KOMUNALNA NAKNADA	21.363,75	97,11	
K700030	GRAĐENJE JAV.POV.UREĐENJE JAV.POV. NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U KRŠAN - PRISTAV	1.680,00	0,00			0,00	Stavka se nije izvršila.
K700032	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK	14.190,00	2.500,00			17,62	Sredstva su utrošena na izradu glavnog projekta za potrebe zgradnje i uređenja dječjeg igrališta u naselju Kožljak
	Izrada Glavnog projekta za uređenje dječjeg igralište u naselju Kožljaku na dijelu k.č.89/5 u k.o. Kožljak		2.500,00	KOMUNALNA NAKNADA	2.500,00	17,62	
K700033	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE PARKIRALIŠTA U NASELJU PLOMIN LUKA	50.000,00	24.883,77			49,77	Sredstva su utrošena na izgradnju parkirališta sa uređenjem diiela parka
	Vodovodni priključak		313,91	KOMUNALNA NAKNADA	313,91	0,63	

	Uređenje parkirališta - radovi		12.467,15	KOMUNALNA NAKNADA	12.467,15	24,93	u naselju Plomin luka sve u skladu sa projektnom dokumentacijom
	Nabavka klupa		1.532,81	KOMUNALNA NAKNADA	1.532,81	3,07	
	Hortikulturno uređenje parkirališta		10.569,90	KOMUNALNA NAKNADA	10.569,90	21,14	
K700034	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ VRTIČA NA PRISTAVU	3.300,00	0,00			0,00	Stavka se nije izvršila jer se predmetna površina koristi za potrebe gradilišta prilikom izvođenja radova rekonstrukcije zarada dječjeg vrtića
K700035	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U POTPIĆNU	20.000,00	0,00			0,00	U tijeku je izrada dokumentacije (glavnog projekta)
K700036	KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE	30.000,00	0,00			0,00	Predmetna stavka nije realizirana
	Sveukupno		1.258.918,48			217.503,01	17,28

II.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kršan na usvajanje i objavljuje se u "Službenom glasilu Općine Kršan".

OPĆINSKI NAČELNIK

Roman Carić, mag.iur.

DOSTAVITI:

1. Predsjednik Općinskog vijeća, ovdje,
2. Općinsko vijeće, vijećnici (x13), ovdje,
3. a/a, ovdje,